| 工事工程 | 工事名 | 泉州南広域消防本部庁舎改修工事設計業務 | 工期 | 設計 | R6年 6 月 日 ～ R6年 12 月 25 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 工事概要 | ・庁舎4階改修工事 ・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式受変電設備更新 ・発電機設備更新 | | 工事 | R7年 4 月 日 ～ R8年 3 月 日 |

月：R7年3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 / R8年1月 / 2月 / 3月 / 4月

## 建築工事

### 仮設工事
- 共通仮設(仮囲い等)
- 仮囲い組替
- 内部仮設間仕切盛替え
- 仮囲い組替
- 外部足場・仮囲い・共通仮設等撤去
- 外部足場・ステージ組
- 外部足場・ステージ組替
- 外部足場・ステージ組替
- 内部仮設間仕切撤去

### 4階改修工事
- 準備期間(調査・施工図等)
- 1工区引越
- 2工区引越
- 内装解体
- 内装仕上
- 内装ダメ廻り・間仕切部改修
- 内装解体
- 内装・間仕切跡仕上
- 建具等製作期間
- 内装下地組
- 内装下地組

### その他工事
- PH階設備基礎
- R階設備基礎
- PH階ﾙｰﾊﾞｰ撤去
- PH階ﾙｰﾊﾞｰ復旧

### 外構工事
- 掘削
- 燃料ﾀﾝｸ基礎
- ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
- ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・ﾗｲﾝ引き

### 検査等
- 1工区検査・引渡し
- 2工区検査・竣工検査等

## 指令システム工事
- 準備期間(調査・施工図・製作等)
- 新規指令ｼｽﾃﾑ機器搬入設置
- 各種機器調整
- 119番切替
- 既設機器撤去

## 設備工事

### 電気工事

#### 撤去・移設
- (1工区) 既設盤・器具撤去・移設
- 配管配線工事
- 器具付け
- 試験
- (2工区) 器具撤去
- 配線工事
- 器具付
- 試験

#### キュービクル・直流盤工事
- ｷｭｰﾋﾞｸﾙ承諾・発注
- 直流電源盤撤去・新設
- 引込埋設配管
- ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去・新設
- 検査

#### 発電機工事
- 発電機承諾・発注
- 地下ﾀﾝｸ搬入据付
- 非常用発電機・軽油ﾀﾝｸ

### 機械工事

#### 撤去
- 配管,ダクト及び機器撤去
- 配管,ダクト及び機器撤去

#### 改修
- 配管及びダクト工事
- 器具及び機器取付
- 配管及びダクト工事
- 器具及び機器取付

#### 試運転調整
- 試運転調整
- 試運転調整
- 全体試運転調整

### 検査等
- 1工区検査・引渡し
- 2工区検査・竣工検査等

## 備考
- 本契約
- 仮設計画(1)
- 仮設計画(2)
- 仮設計画(3)